

## 건물별 복전 및 점검 계획

시설팀 전기실 : 2023. 09. 17.

NO	팀	복 전 시 간	건 물 명	변전실 복전시 이상유무 확인부서
1	1	복전개시(11:00 이후)	송재관	병원시설관리팀
2	A-1	복전개시(11:00 이후)	일신관	생활관
3	B-1	복전개시(11:00 이후)	국제학사	생활관
4	A-2	복전개시(11:00 이후)	생활관, 식당동, 학군단	생활관/시설팀
5	B-2	복전개시(11:00 이후)	팔달관	시설팀
6	A-3	복전개시(11:30 이후)	혜강관	시설팀
7	A-4	복전개시(11:30 이후)	약학대	시설팀
8	A-5	복전개시(11:30 이후)	다산관	시설팀
9	B-3	복전개시(12:00 이후)	동관, 서관, 토목, 대형지반, 종합설계동	시설팀
10	B-4	복전개시(12:00 이후)	도서관	시설팀
11	A-6	복전개시(12:00 이후)	연암관	시설팀
12	A-7	복전개시(12:00 이후)	울곡관	시설팀
13	A-8	복전개시(12:00 이후)	신학생회관	시설팀
14	B-5	복전개시(12:30 이후)	에너지	시설팀
16	B-6	복전개시(12:30 이후)	산학원	시설팀
15	A-9	복전개시(12:30 이후)	성호관	시설팀
18	A-10	복전개시(12:30 이후)	체육관	시설팀
19	A, B	복전개시(15:00 이후)	원천관, 화공실험동, 원천정보관	시설팀

※ 작업상황에 따라 복전예정시간과 순서가 변경될수 있습니다.

※ 원천관, 화공실험동, 원천정보관 복전개시시간은 15:00 이후 작업완료되는 시간입니다.

※ 기타 건물 복전개시시간은 11:00 이후 상기와 같습니다.